



Rakennustöiden vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan varmistaa, että pääsuunnittelija ja muut työnjohtajat ovat omalta osaltaan huolehtineet heille määrätyt velvoitteet. Mikäli kohteessa ei ole rakennustöiden työnjohtajaa, allekirjoituksen suorittaa omalta osaltaan ko. kohdan työnjohtaja sekä pääsuunnittelija.

Kopio asiakirjasta luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Lupatunnus			
Rakennuspaikka	Kiinteistötunnus	Osoite	
Rakennushankkeeseen ryhtyvä(t)	Nimi		
Työnjohtajat	Vtj	Puh.	
	Kvv-tj	Puh.	
	Iv-tj	Puh.	
TOIMENPIDE Vtj kuittaa kaikki kohdat	Päiväys	Huomautukset	Allekirjoitus
Sijainti ja korkeusasema			
Energiaselvitys			
Pohjatarkastus			
Rakennuspohjan kuivatus			
Alapohja ja maanvastaiset rakenteet			
Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus			
Rakennetarkastus			
Ulkoseinät			
Yläpohja- ja vesikattorakenteet			
Märkätilat			
Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely			
Paloturvallisuus			
Äänieristys			
Vesi- ja viemärlaitteet			
Lämmityslaitteet			
Ilmanvaihtolaitteet			
Käyttö- ja huolto-ohjeet			
Materiaalien ja rakennusosien			
Tarkastusasiakirja			
Osittainen loppukatselmus			
Loppukatselmus			

Suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden työvaiheiden tarkastukset, MRL 150 f §			
Rakennusvaihe	Tarkastuksen kohde	Päiväys, allekirjoitus	Huomautukset

Rakennusluvat (leimatut pääpiirustukset) ja erityissuunnitelmat (mm. rakenne-, kvv- ja iv-suunnitelmat) tulee olla katselmuksissa käytettävissä paperiversioina nimiön mukaiseen mittakaavaan tulostettuina piirustustulosteina.

Lupatunnus	Osoite			
Rakennushankkeeseen ryhtyvä(t)				
	Toimenpide	Päiväys	Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta)	Allekirjoitus
Sijainti ja korkeusasema (pääsuunnittelija kuittaa)	Maanpinta kallistuu rakennuksesta pois päin			
	Korkeustaso on oikea			
Energiaselvitys (pääsuunnittelija kuittaa)	Ilmatiheysmittaus suoritettu (jos laskelmissa käytetty ilmanvuotoluku < 4 m ³ /(h*m ²))			
	Energiaselvitys päivitetty			
Pohjatarkastus	Pohjatutkimus on tehty			
	Kaivettu perustamissyvyyteen ja kallistus reunoille päin tehty			
	Painuvat maakerrokset poistettu			
	Maapohjan laatu vastaa suunnitelmia			
Alapohja ja maanvastaiset rakenteet	Salaojien sijoitus on oikea ja salaojasorakerros on tehty			
	Perustusten routaeristykset on tehty			
	Tuuletetun alapohjan tuuletusaukot on tehty			
	Alapohjan kapillaarikatkos on tehty sorastuksella			
	Ulkoseinän veden- ja kosteudeneristystyöt tehty			
	Radonsuojaus on tehty			
Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus	Rakennustarvikkeet on varastoitu irti maasta			
	Rakennustarvikkeet suojattu riittävästi peitteillä			
	Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu			
Rakennetarkastus	Aluspuu eristetty asianmukaisesti betonista			
	Runkorakenne on yli 30 cm maanpinnasta			
	Runkorakenteet ovat lattiapinnan yläpuolella			
	Muurattu runko eristetty betonista bitumilla			
	Kattoristikoilte jätetty riittävä taipumavara			
	Tarvittavat jäykistykset ja tuennat tehty			
Ulkoseinät	Höyrysulkumuovi asennettu tiiviisti			
	Lämmöneristeet asennettu huolellisesti			
	Pystylautaverhouksen alapää viistetty			
	Puuosien maalaukset tehty ohjeiden mukaisesti			
	Ikkunapeltien kaltevuus riittävä ja etureuna yli 30 mm seinästä			
	Tuuletusväli on riittävä			
	Tiilimuurauksen joka kolmas pystysauma auki			

	Toimenpide	Päiväys	Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta)	Allekirjoitus
Yläpohja ja vesikatto-rakenteet	Yläpohjan tuuletus on riittävä			
	Aluskatteena käytetty siihen tarkoitettua tuotetta			
	Aluskate on viety riittävästi ulkoseinälän ohi			
	Läpiviennit on tiivistetty ylänostoin oikein			
	Vesikatto on varustettu tarvittavin lumiesteillä, kattosilloin ja tikkain			
Märkätilat	Lattian kallistukset oltava vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä vähintään 1:50			
	Vedeneristykset tehty suunnitelman mukaisesti			
	Vedeneristyksien läpivientikohdat on tiivistetty			
Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely	Räystäskourut ja syöksytorvet asennettu			
	Perustuksiin ei pääse virtaamaan sadevesiä			
	Pintavesiä ei johdeta naapurin tontille ja luiskat eivät ulotu tontin rajoille asti			
	Suunnitelmien mukaiset istutukset toteutettu			
	Tonttiliittymä hyväksytyjen suunnitelmien mukainen			
Paloturvallisuus	Savuhormi on vaatimusten mukainen			
	Tulisijojen suojaetäisyydet varmistettu			
	Osastoinnit ja läpiviennit tiivistetty			
	Varapoistumistiet ja palovaroittimet asennettu			
Käyttö- ja huolto-ohjeet	Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu			
Materiaalien ja rakennusosien kelpoisuus	Rakennusaineiden ja tarvikkeiden tuotekansio on ajan tasalla ja siitä selviää missä rakennusmateriaalit on valmistettu, mistä ne on toimitettu ja mihin tuote-erään rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet kuuluvat			
	Tuotekansioon on kerätty tarvikkeiden kelpoisuustodistukset ja niiden hyväksyntää koskevat merkinnät			
Käyttöönotto ja loppukatselmus	Tulisijat ja hormit			
	Lämmityslaitteet on tarkastettu			
	Sähkölaitteistojen käyttöönotto-tarkastuspöytäkirja on esitetty			
	Kiinteistön vesi- ja viemärlaitteet on tarkastutettu ao. viranomaisella			
	Rakennuksen valaistu osoitenumero on paikallaan rakennuksen julkisivussa			
	Kaikki rakennusluvan ehdot on täytetty			
Työvaiheiden tarkastuksissa todetut huomautukset				